

ACTA DE ASAMBLEA CIUDADANA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
2013 EN LAGOS DE MORENO, JALISCO

En la colonia El Miravital  
del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 19:00 Hrs. del Día 17  
del Mes de Enero de 2013, Previa Convocatoria, se Reunieron los Vecinos de  
este Lugar con el Objeto de Formalizar la Constitución de COORDINADORES del programa  
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

- I.- Los COORDINADORES deberán distinguirse por:
- > Su espíritu de servicio hacia el bien común de la comunidad.
  - > Su modo honesto de vivir.
  - > Su respetabilidad pública.
- II.- Para poder ser COORDINADOR se debe cumplir con los siguientes requisitos:
- > Ser residente en el territorio de la colonia.
  - > Saber leer y escribir.
  - > Tener calidad moral.
  - > Observancia de las leyes vigentes.
  - > No tener antecedentes penales

LOS COORDINADORES deberán distinguirse por su trabajo apartidista y sin proselitismo hacia ningún Partido Político o Religión alguna.

Cumplidos los requisitos señalados se procedió a la elección de LOS COORDINADORES mediante las propuestas de los propios vecinos, quedando integrado de la siguiente manera:

COORDINADOR: Maria del Carmen Perez Paredas  
DOMICILIO: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
COLONIA: \_\_\_\_\_  
TELEFONO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

COORDINADOR: SAUEL VARGAS PUE  
DOMICILIO: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
COLONIA: \_\_\_\_\_  
TELEFONO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

COORDINADOR: MARCO A. Becerra  
DOMICILIO: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
COLONIA: \_\_\_\_\_  
TELEFONO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

COORDINADOR: J. Santos Morales Silva  
DOMICILIO: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
COLONIA: \_\_\_\_\_  
TELEFONO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

COORDINADOR: Ma. Bacilia Amezcua MTZ  
DOMICILIO: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
COLONIA: \_\_\_\_\_  
TELEFONO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

**ACTA DE ASAMBLEA CIUDADANA PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013  
EN LAGOS DE MORENO, JALISCO**

Por la presente Reunión, con el Lic. ISRAEL ESPARZA MORA, Y el Ing. LUIS ANTONIO GARIBAY BERMUDEZ Coordinadores de la Asamblea Ciudadana de Presupuestos Participativos de Lagos de Moreno, Jalisco Celebrada en la colonia El Mezquital el día 17 de Enero a las 19 horas, y con una Asistencia de 35 participantes, doy fe de los acuerdos alcanzados.

Número de propuestas presentadas en la asamblea: 10, cuyas fichas acompañamos a esta Acta junto con la hoja de votaciones.

Propuestas de inversión seleccionadas en orden de Prioridad:	Nº DE VOTOS
1.- <u>Tanque Elevado de Agua en El Mezquital</u>	<u>15</u>
2.- <u>Iluminación con redes de las calles en El Mezquital</u>	<u>8</u>
3.- <u>Empedrado calle Ecuador</u>	<u>5</u>
4.- <u>Empedrado calle Honduras</u>	<u>4</u>
5.- <u>Lineas de agua con spotfación de los vecinos de</u>	<u>3</u>
6.- <u>Alumbrado en la plaza de Hda. de Bravo</u> <small>Maravillas</small>	<u>2</u>
7.- <u>Iluminación en calles: San Juan, San Luis y Pío San Luis</u>	<u>1</u>
8.- <u>Empedrado calle Venezuela</u>	<u>1</u>
9.- <u>Revisión del sistema sanitario (parte baja de casas)</u>	<u>0</u>
10.- <u>Empedrado calle Uruguay</u>	<u>0</u>
11.- _____	_____
12.- _____	_____
13.- _____	_____
14.- _____	_____
15.- _____	_____

Y para que así conste, firmo en Lagos de Moreno, a 17 de Enero de 2013.

\_\_\_\_\_  
Lic. Israel Esparza Mora

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Luis Antonio Garibay Bermúdez

MANUEL DE J. LOPEZ FIGUEROA  
ING. CIVIL



LAGOS DE MORENO, JAL A 8 DE Julio de 2013

ING. DOMNGO CENTENO ROMERO  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS  
MUNICIPIO LAGOS DE MORENO, JAL.  
PRESENTE.

EN RELACION A OBRA SOPRHR33/017/2013 EMPEDRADO Y MACHUELOS EN LA CALLE  
ECUADOR DEL KM. 0+000 AL 0+262.00 EN LA COL. EL MEZQUITAL, EN ESTA CD. DE LAGOS  
DE MOËNO, JAL.

AGRADEZCO LA INVITACION Y ACEPTO LA PARTICIPACION DE LA OBRA LA CUAL  
RECABARE LA DOCUMENTACION DE LA MISMA OBRA Y PRESENTARE LA COTIZACION A  
LA BREVEDAD POSIBLE.

Atentamente,

ING. MANUEL DE JESUS LOPEZ FIGUEROA

8 Jul 2013.

ING. MANUEL DE JESÚS LOPEZ FIGUEROA CED. PROF. 862066 , PADRÓN GBO. DEL ESTADO 3000, CAMARA MEXICANA DE LA  
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION J-6718 PROL. MIGUEL LEANDRO GUERRA 272-5 VILLAS DE LOS LAURELES ,LAGOS DE  
MORENO, JAL TEL-FAX-01-474-74-696-75 [GALOMAURI@PRODIGY.NET.MX](mailto:GALOMAURI@PRODIGY.NET.MX)

Di(10M  
Di(10M)(16.67H

ING. MANUEL DE JESUS LOPEZ FIGUEROA. Di(16.67H

Obra: EMPEDRADO Y MACHUELOS EN LA CALLE  
ECUADOR DEL 0+000 AL 0+262 EN LA  
COL. EL MESQUITAL.

PRESUPUESTO.

Hoja: 1

NOM.	P.U.	DESCRIPCION.	UNID.	VOLUMEN.	PRECIO UNIT.	TOTAL.
Grupo: 1 - PRESUPUESTO						
Partida: I - UNICA						
1		1 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL	M2	1756.1300	7.18	12,609.01
2		2 EXCAVACION EN CAJA DE MATERIAL TIPO II CON PROFUNDIDAD DE (0.00-1.00 MTS) PARA NIVELES DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	702.4500	23.89	16,781.53
3		3 CARGA Y ACARREO SOBRE CAMION VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES O EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	913.1900	92.10	84,104.80
4		4 AFINE Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR DE TERRENO NATURAL. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1756.1300	11.99	20,985.75
5		5 ELABORACION Y COLOCACION DE BASE (CON NAT DE BANCO) DE 20 CMS. DE ESP. PROMEDIO. INCLUYE: CAMA DE TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, HOMOGENIZADO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR ESTANDAR. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO SEGUN NIVELES DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	351.2300	184.54	64,815.98
6		6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA DE LA REGION (EMPEDRADO) EN CAMA DE TEPETATE Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE EN CAPA DE 3 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO SEGUN NIVELES DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1756.1300	110.57	194,175.20

ING. MANUEL DE JESUS LOPEZ FIGUEROA.

U(s)10W  
D(s)10WD(s)16.67H

ING. MANUEL DE JESUS LOPEZ FIGUEROA. 01616.67H

Obra: EMPEDRADO Y MACHUELOS EN LA CALLE  
ECUADOR DEL 0+000 AL 0+262 EN LA  
COL. EL MESQUITAL.

PRESUPUESTO.

Hoja: 3

NUM.	P.O.	DESCRIPCION.	UNID.	VOLUMEN.	PRECIO UNID.	TOTAL.
7	7	COMPACTACION DE EMPEDRADO POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MAQUINARIA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1756.1300	4.43	7,779.66
8	8	GUARNICION TIPO "L" DE 15 CMS DE CORONA, 50 CMS DE BASE Y 30 ML CMS DE ALTURA, CONCRETO DE F'c=200KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA AGREG. MAX. 3/4" R.N. DEJANDO JUNTA DE DILATACION A CADA 5.00 MTS. INCLUYE: FABRICACION, COLADO DE CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		546.0000	283.36	154,714.56
9	9	GUARDALOSA DE CONCRETO CON UNA SECCION DE 15 X 20 CMS, CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA AGREG. MAX. 3/4" R.N. DEJANDO JUNTA DE DILATACION A CADA 5.00 MTS REFORZADO CON 1 VARIILLA CORRUGADA DEL 7 3 EN CENTRO LOGITUDINAL. INCLUYE: FABRICACION COLADO DE CONCRETO, CIMBRA DE CIMENTA, VERTICES SUPERIORES REDONDEADOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	30.0000	168.93	5,064.90
10	10	RE Nivelacion de Pozo de Visita con una altura promedio de 30 PRA CMS. FORJADO A BASE DE MURO DE TARTIQUE DE 28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: RETIRO DE BROCAL EXISTENTE, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA MISMA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..		5.0000	1,730.47	8,652.35
11	11	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE: 2 ML DE MANGUERA PIESA DE POLIETILENO HD-9, 1 CONECTOR DE 1/2" DE CORR. 2 CONECTOR CON ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 2", 1 ABRAZADERA DE 2" X 1/2" DE PVC, UN NIPLE DE 1/2" CON TUBO GALVANIZADO DE 50 CMS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		10.0000	465.97	4,659.70
12	12	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS. INCLUYE: MATERIALES , PIESA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		10.0000	504.59	5,045.90
13	13	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS. INCLUYE:	M2	1756.1300	7.97	13,996.36

ING. MANUEL DE JESUS LOPEZ FIGUEROA.

D(=10H  
D(=10HD(=16.67H

ING. MANUEL DE JESUS LOPEZ FIGUEROA.D(=16.67H

Obra: EMPEDRADO Y MACHUELOS EN LA CALLE  
ECUADOR DEL 0+000 AL 0+262 EN LA  
COL. EL MESQUITAL.

-----  
PRESUPUESTO.

Hoja: 3

NUN.	P.U.	DESCRIPCION.	UNID.	VOLUMEN.	PRECIO UNIT.	TOTAL.
-----						
EXTENDIDO DE MATERIAL SOBRENTE DENTRO DE LA MISMA AREA.						
14	14	DEMOLICION DE CUARNICION EXISTENTE.	ML	400.0000	32.06	12,824.00
-----						
TOTAL PARTIDA:						606,209.79
TOTAL GRUPO:						606,209.79
-----						
TOTAL PRESUPUESTO:						606,209.79

ING. MANUEL DE JESUS LOPEZ FIGUEROA.

